




SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
Municipio: SAN NICOLAS TOLENTINO



Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL. Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL. Subprograma: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto: AGENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1941	SAN NICOLAS TOLENTINO / ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1ER. ETAPA	171,668.30	0.00	171,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 10-09-2022	100	100	4,779	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	36475
2022-1942	OBSERVACIONES. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO AGARRE EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON PIEDRA BRAZA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COLUMNAS DE CONCRETO DE 20X30 CM, TRABES DE CONCRETO DE 30X50 CMS, CASTILLOS DE 15X15CM, CADENA DE 15X20 CM, MURO DE 15 CM. DE BLOQUELOSA DE 12 CM. FIRME DE 10 CM. PLANTILLA DE 4 CM DE ESPESOR, CHAPLAN DE 15 CM, IMPERMEABILIZACIÓN Y SALIDA ELÉCTRICAS.	171,668.30	0.00	171,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-07-2022	100	100	72	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	67887
2022-1940	PUERTO DE LA DESCUBRIDORA / SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P.	48,488.00	0.00	48,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-07-2022	100	100	89	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	67985
2022-1940	PUERTO DE LA DESCUBRIDORA / SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P.	48,488.00	0.00	48,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-07-2022	100	100	89	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	67820
		155,600.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1941	OJO DE AGUA / SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P.	59,624.00	0.00	59,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-07-2022	100	100	274	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	67887
2022-1942	PUERTO DE LA DESCUBRIDORA / SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P.	48,488.00	0.00	48,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-07-2022	100	100	72	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	67985
2022-1940	SAN JOSÉ DE NOGALITOS / SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P.	48,488.00	0.00	48,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-07-2022	100	100	89	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	67820
		155,600.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-3337	PUERTO DE LA DESCUBRIDORA / PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE LA DESCUBRIDORA MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. PRIMER ETAPA	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2022 / 30-09-2022	100	100	100	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI	0	163433
2022-3342	SAN JOSÉ DE NOGALITOS / PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA DETERMINAR FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. PRIMER ETAPA	877,000.00	0.00	877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2022 / 30-09-2022	100	100	89	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI	0	164347
		1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-4494	SANTA CATARINA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	3,050,332.74	0.00	1,787,455.07	0.00	1,262,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	3,433 PERSONA	655.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	216422
		3,050,332.74	0.00	1,787,455.07	0.00	1,262,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-4496	FRACCIÓN OCAMPO / REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN SAN NICOLAS TOLENTINO LOCALIDAD DE FRACCIÓN OCAMPO	832,032.81	0.00	832,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	333 PERSONA	1,000 METRO CUALTIL ARTIST	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	214874
		832,032.81	0.00	832,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1945	AGUA ZARCA / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN NICOLÁS TOLENTINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA	133,078.75	0.00	133,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 13-08-2022	100 %	100 %	28 PERSONA	32.00 METRO CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO RUERO RODRIGUEZ	0	69350
2022-1944	CARRIZAL DE GUADALUPE / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE GUADALUPE EN MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	124,804.53	0.00	124,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2022 / 02-08-2022	100 %	100 %	64 PERSONA	27.00 METRO CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO RUERO RODRIGUEZ	0	69250
2022-1943	RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS CUENTA INFRAESTRUCTURA LOS NOGALES (NOGALES DE SANTA CRUZ) / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN NICOLAS TOLENTINO DE TRAMO CARRETERA SAN NICOLAS TOLENTINO NOGALES DE SANTA CRUZ	645,872.63	0.00	645,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 13-08-2022	100 %	100 %	48 PERSONA	132.00 METRO CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	0	69064
		903,755.91	0.00	903,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALBERGUE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-3570	SAN NICOLAS TOLENTINO / REHABILITACIÓN GENERAL DE ALBERGUE VICENTE RIVERA HERNÁNDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	1,140,629.12	0.00	1,140,629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 23-12-2022	0 %	0 %	35 PERSONA	1.00 METRO CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	184388
	OBSERVACIONES - LOS TRABAJOS A REALIZAR SON CAMBIO DE TECHADO DE LAMINA, PINTURA GENERAL Y REHABILITACION DE TODA LA INSTALACION ELECTRICA INCLUYENDO TAAMBIEN EL CAMBIO DE LAMPARAS Y FOCOS.	1,140,629.12	0.00	1,140,629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-4495	SANTA CATARINA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	1,408,755.78	0.00	1,408,755.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1,433 PERSONA	300.00 METRO AREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	214227
		1,408,755.78	0.00	1,408,755.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metros	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-3571	SAN NICOLAS TOLENTINO / REHABILITACION DE MURO DE	635,718.00	0.00	635,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2022 / 30-12-2022	300 %	0 %	841 PERSONA	137.31 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ	0	181976



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO

2022-1947	SANTA CATARINA / REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	179,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-2022 / 09-2022	100	100	1.282 PERSONA CA MU NICIPAL	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO SUERERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS SERAN, REPARACION DE AFLANADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA, REUBICACION DE INSTALACION ELECTRICA, COLOCACION DE LAMPARAS, PUERTA DE PROTECCION EN ACCESO, PINTURA GENERAL INTERIOR, DETALLAR EXTERIOR Y ADQUISICION DE LIBREROS METALICOS.																			
		179,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Meta	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1279	LAS GOLONDRINAS / ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ PARA AGRICULTORES DE LA ZONA AGRICOLA DE LA PRESA DE LAS GOLONDRINAS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022/20-05-2022	100%	100%	24 PRODUCTOR	73.000 PERSONA UMINA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	INSUJOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-3057	SANTA CATARINA / ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ Y SORGO PARA AGRICULTORES DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	90,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2022/30-08-2022	100%	100%	20 PRODUCTOR	73.000 PERSONA UMINA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	INSUJOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
		185,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Meta	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-484	FRACCION OCAMPO / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LUMINARIAS SUBURBANAS DE LA LOCALIDAD DE FRACCION OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	20,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022/20-05-2022	100%	100%	289 PERSONA UMINA	73.000 PERSONA UMINA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	LUMINACION COVARRUBIAS S.A. DE C.V.	0	0
2022-3381	JAGUEY DE SAN FRANCISCO / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LUMINARIAS SUBURBANAS DE LA LOCALIDAD DE JAGUEY DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2022/07-10-2022	80%	0%	74 PERSONA UMINA	90.000 PERSONA UMINA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	LUMINACION COVARRUBIAS S.A. DE C.V.	0	0
2022-484	LAGUNA DE SANTO DOMINGO / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LUMINARIAS SUBURBANAS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	22,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022/20-05-2022	100%	100%	382 PERSONA UMINA	90.000 PERSONA UMINA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	LUMINACION COVARRUBIAS S.A. DE C.V.	0	0
2022-3378	MORENOS / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LUMINARIAS SUBURBANAS DE LA LOCALIDAD DE MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	18,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2022/07-10-2022	30%	0%	360 PERSONA UMINA	90.000 PERSONA UMINA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	LUMINACION COVARRUBIAS S.A. DE C.V.	0	0
2022-3372	POTRERO DE SANTA GERTRUDIS / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON 63 FOCO LED 50W 100/240V, 63 FOTOCELDA 120V, 126 MTS. DE CALE THW-LS CAL. 14 Y 5 CINTAS DE AISLAR PLASTICA.	10,023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2022/07-10-2022	80%	0%	56 PERSONA UMINA	95.000 PERSONA UMINA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	LUMINACION COVARRUBIAS S.A. DE C.V.	0	0
2022-497	SAN MARTIN DE ABAJO / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON 35 FOCO LED 50W 100/240V, 35 FOTOCELDA 120V, 16,298.16 MTS. DE CALE THW-LS CAL. 14 Y 3 CINTAS DE AISLAR PLASTICA.	16,298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022/20-05-2022	100%	100%	180 PERSONA UMINA	97.000 PERSONA UMINA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	LUMINACION COVARRUBIAS S.A. DE C.V.	0	0
		115,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Meta	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	------	-----------	----------	-------------	------------	------------



2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 09/11/2022 15:00:17

Página 4/7

